

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROponente		Município									
Município de Euclides da Cunha Paulista		Euclides da Cunha Paulista/SP									
Intervenção		End. Intervenção									
CASA DE CONVIVÊNCIA		RUA MANOEL RODRIGUES SANTANA, VL FERREIRA									
Programa											
Pontal 2030 - Viver Melhor Espaço Qualidade de Vida											
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	%	60	%	90	%	120	%	VALOR DO SERVIÇO
			1º	NO PERÍODO	2º	NO PERÍODO	3º	NO PERÍODO	4º	NO PERÍODO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,42%	41.340,02	100,00%	0,00		0,00		0,00		R\$ 41.340,02
2	FUNDAÇÕES	4,04%	30.781,94	100,00%	0,00		0,00		0,00		R\$ 30.781,94
3	SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	7,80%	29.737,74	50,00%	29.737,74	50,00%	0,00		0,00		R\$ 59.475,48
4	ALVENARIA	2,66%	0,00		10.151,68	50,00%	10.151,68	50,00%	0,00		R\$ 20.303,36
5	LAJES	1,82%	0,00		0,00		6.925,80	50,00%	6.925,80	50,00%	R\$ 13.851,60
6	COBERTURA	11,32%	0,00		0,00		0,00		86.290,60	100,00%	R\$ 86.290,60
7	REVESTIMENTO	1,65%	0,00		0,00		6.280,78	50,00%	6.280,78	50,00%	R\$ 12.561,56
8	PISO	5,43%	0,00		0,00		0,00		41.370,69	100,00%	R\$ 41.370,69
9	EXTERNO CALÇADA	0,68%	0,00		0,00		2.609,03	50,00%	2.609,03	50,00%	R\$ 5.218,05
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,09%	0,00		0,00		0,00		659,84	100,00%	R\$ 659,84
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	8,14%	0,00		0,00		31.007,90	50,00%	31.007,90	50,00%	R\$ 62.015,79
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	0,88%	0,00		2.022,29	30,00%	2.359,34	35,00%	2.359,34	35,00%	R\$ 6.740,96
13	PINTURA	2,19%	0,00		0,00		8.336,92	50,00%	8.336,92	50,00%	R\$ 16.673,83
14	COMPLEMENTOS	0,36%	0,00		0,00		1.379,84	50,00%	1.379,84	50,00%	R\$ 2.759,68
15	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	1,33%	0,00		0,00		5.075,92	50,00%	5.075,92	50,00%	R\$ 10.151,83
16	DIVISÓRIAS	1,05%	0,00		0,00		0,00		7.971,35	100,00%	R\$ 7.971,35
17	ESTRUTURA METÁLICA	31,04%	0,00		0,00		118.272,79	50,00%	118.272,79	50,00%	R\$ 236.545,57
18	LIMPEZA FINAL	0,61%	0,00		0,00		0,00		4.686,61	100,00%	R\$ 4.686,61
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,45%	2.628,89	10,00%	5.257,78	20,00%	7.886,66	30,00%	10.515,55	40,00%	R\$ 26.288,88
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,84%	0,00		17.920,39	30,00%	20.907,12	35,00%	20.907,12	35,00%	R\$ 59.734,62
21	ARÉA EXTERNA	2,19%	0,00		0,00		0,00		16.713,33	100,00%	R\$ 16.713,33
VALOR DA PARCELA C/ BASE NO VALOR TOTAL DA OBRA			R\$ 104.488,59	13,71%	R\$65.089,87	8,54%	R\$ 221.193,75	29,02%	R\$ 371.363,38	48,73%	R\$ 762.135,59
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 104.488,59	13,71%	R\$ 169.578,46	22,25%	R\$ 390.772,21	51,27%	R\$ 762.135,59	100,00%	
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)			100,00%	R\$ 762.135,59							

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, 07 DE FEVEREIRO DE 2.022

ENG.EDSON LUIZ DA SILVA
CREA 5060740530/D

DOMINGOS MENTE LOPES
PREFEITO